

**Obra: CONSTRUÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO ALTO OESTE.**

Bancos: SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 02/2022 - Sergipe, SEDOP - 02/2022 - Pará  
SEINFRA - 027 - Ceará, IOPES - 02/2022 - Espírito Santo, CPOS - 08/2021 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás, CAERN - 11/2021 - Rio Grande

**B.D.I: 22,47%****Encargos Sociais:****Não Desonerado:****Horista: 114,27%, Mensalista: 70,53%****CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	
1	PROJETOS	R\$ 25.783,36	100,00% 25.783,36												
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/	R\$ 284.168,42	28,50% 80.987,99	6,50% 18.470,95	6,50% 18.470,95	6,50% 18.470,95	6,50% 18.470,95	6,50% 18.470,95	6,50% 18.470,95	6,50% 18.470,95	6,50% 18.470,95	6,50% 18.470,95			
3	REMOÇÕES, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 9.893,69	100,00% 9.893,69												
4	MOVIMENTO DE TERRA/ DRENAGEM	R\$ 10.921,45	100,00% 10.921,45												
5	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES	R\$ 272.148,46	50,00% 136.074,30	50,00% 136.074,30											
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 423.013,58		20,00% 84.602,71	20,00% 84.602,71	20,00% 84.602,71	20,00% 84.602,71	20,00% 84.602,71							
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVISÓRIA	R\$ 257.167,32			20,00% 51.433,46	20,00% 51.433,46	20,00% 51.433,46	20,00% 51.433,46	20,00% 51.433,46						
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 205.510,74							25,00% 51.377,68	25,00% 51.377,68	25,00% 51.377,68	25,00% 51.377,68			
9	COBERTURA	R\$ 165.631,00							40,00% 66.252,40	40,00% 66.252,40	20,00% 33.126,20				
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R\$ 300.749,91			10,00% 30.074,99	10,00% 30.074,99	10,00% 30.074,99	10,00% 30.074,99	10,00% 30.074,99	10,00% 30.074,99	10,00% 30.074,99	10,00% 30.074,99	10,00% 30.074,99	10,00% 30.074,99	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 167.901,98				5,00% 8.395,09	10,00% 16.790,20	10,00% 16.790,20	10,00% 16.790,20	10,00% 16.790,20	20,00% 33.580,40	20,00% 33.580,40	15,00% 25.185,30		
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 89.946,41								10,00% 8.994,64	20,00% 17.989,28	10,00% 8.994,64	60,00% 53.967,85		
13	INSTALAÇÕES DE GÁS E EXAUSTÃO	R\$ 38.556,16								10,00% 3.855,66	10,00% 3.855,66	10,00% 3.855,66	70,00% 26.989,31		
14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES	R\$ 3.065,30		40,00% 1.226,12									60,00% 1.839,18		
15	REVESTIMENTO	R\$ 553.842,72			10,00% 55.384,27	10,00% 55.384,27	10,00% 55.384,27	10,00% 55.384,27	10,00% 55.384,27	15,00% 83.076,40	15,00% 83.076,40	20,00% 110.768,54			
16	PINTURA	R\$ 195.037,19											50,00% 97.518,59	50,00% 97.518,60	
17	EQUIPAMENTOS BDI =10,89%	R\$ 67.580,38												100,00% 67.580,38	
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 34.524,87												100,00% 34.524,87	
Porcentagem			0,85%	0,77%	0,80%	0,80%	0,83%	0,83%	0,87%	0,84%	0,81%	0,77%	0,76%	7,03%	
Custo			263.660,79	240.374,08	248.361,47	248.361,48	256.756,58	256.756,58	271.313,00	260.421,97	253.080,61	238.651,91	235.575,21	229.698,84	
Porcentagem Acumulado			7,56%	15,52%	23,95%	32,69%	41,73%	50,76%	59,43%	67,87%	76,29%	84,6%	91,95%	100%	
Custo Acumulado			R\$ 3.105.442,94	263.660,79	504.034,87	752.396,34	1.000.757,82	1.257.514,40	1.514.270,98	1.785.583,98	2.046.005,95	2.299.086,56	2.537.738,47	2.773.313,68	3.105.442,94

Haroldo Andrade Martins da Silva  
ENGENHEIRO - DIENG

# Documento Digitalizado Público

## PLANILHA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**Assunto:** PLANILHA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**Assinado por:** Haroldo Silva

**Tipo do Documento:** ANEXO

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Haroldo Andrade Martins da Silva**, Coordenador de Fiscalização de Obras - FAG-IFRN - COFISCOB/RE, em 27/06/2022 10:34:42.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/06/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 1106025

**Código de Autenticação:** cc7a0cfe69

