

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	PROJETOS	100,00% 14.893,69	100,00% 14.893,69						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 179.829,33	52,00% 93.511,25	8,00% 14.386,35	8,00% 14.386,35	8,00% 14.386,35	8,00% 14.386,35	8,00% 14.386,35	8,00% 14.386,35
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 97.068,85	30,00% 29.120,66	70,00% 67.948,20					
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 178.870,75		30,00% 53.661,23	50,00% 89.435,38	20,00% 35.774,15			
5	ALVENARIA	100,00% 94.812,96			20,00% 18.962,59	70,00% 66.369,07	10,00% 9.481,30		
6	ESQUADRIAS	100,00% 63.894,69					40,00% 25.557,88	60,00% 38.336,81	
7	COBERTURA	100,00% 91.972,21					60,00% 55.183,33	40,00% 36.788,88	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 81.429,31			20,00% 16.285,86	30,00% 24.428,79	30,00% 24.428,79	20,00% 16.285,86	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 58.959,87			20,00% 11.791,97	30,00% 17.687,96	30,00% 17.687,96	20,00% 11.791,97	
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 2.617,01							100,00% 2.617,01
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 27.677,50		100,00% 27.677,50					
12	REVESTIMENTOS	100,00% 214.352,97		20,00% 42.870,59	20,00% 42.870,59	20,00% 42.870,59	20,00% 42.870,59	20,00% 42.870,59	
13	PINTURA	100,00% 37.272,55					10,00% 3.727,26	60,00% 22.363,53	30,00% 11.181,77
14	EQUIPAMENTOS - BDI Diferenciado 10,89%	100,00% 66.994,32							100,00% 66.994,32
15	CALÇADA	100,00% 38.106,35							100,00% 38.106,35
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 15.551,58							100,00% 15.551,58
Porcentagem			10,88%	16,34%	15,32%	15,94%	15,29%	14,46%	11,77%
Custo			137.525,60	206.543,86	193.732,74	201.516,92	193.323,45	182.824,00	148.837,37
Porcentagem Acumulado			10,88%	27,21%	42,54%	58,48%	73,77%	88,23%	100,0%
Custo Acumulado			137.525,59	344.069,45	537.802,20	739.319,11	932.642,56	1.115.466,56	1.264.303,94

Documento Digitalizado Público

Anexo 5 - Cronograma físico-financeiro

Assunto: Anexo 5 - Cronograma físico-financeiro
Assinado por: Roselaine Medeiros
Tipo do Documento: Projeto de Engenharia
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ Roselaine Solon Medeiros, ENGENHEIRO-AREA, em 05/12/2024 09:09:43.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/12/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1992954
Código de Autenticação: acf113ba21

