



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1382777/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO**  
Registro: **2101646943RN** RNP: **2101646943**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20200350578** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 17/08/2020 Baixada em: 27/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**  
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº: 116  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598971  
Contrato: 63/2020 Celebrado em: 05/08/2020  
Valor do contrato: R\$ 593.186,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: DISTRITO DISTRITO DE LAGOA SECA Nº: s/n  
Complemento: Bairro: LAGOA SECA ZONA RURAL  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000  
Data de início: 11/08/2020 Conclusão efetiva: 10/02/2021  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 204.92 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 58.00 metro cúbico; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 783.97 metro quadrado; **17 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1516.52 metro quadrado; **17 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1023.61 metro cúbico;

#### Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA SECA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANILHA.

Número da ART: **RN20210389610** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/02/2021 Baixada em: 09/08/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**  
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº: 116  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598971  
Contrato: 63/2020 Celebrado em: 05/08/2020  
Valor do contrato: R\$ 593.186,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: DISTRITO DISTRITO DE LAGOA SECA Nº: s/n  
Complemento: Bairro: LAGOA SECA ZONA RURAL  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000  
Data de início: 11/02/2021 Conclusão efetiva: 10/06/2021  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 204.92 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 58.00 metro cúbico; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 783.97 metro quadrado; **17 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1516.52 metro quadrado; **17 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1023.61 metro cúbico;

#### Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA SECA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PLANILHA. ART APENAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1382777/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

\_\_\_\_\_ **Informações Complementares** \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1382777/2021**  
**11/08/2021, 11:05**  
**C6c7C**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C6c7C





## ATESTADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Guamaré/RN

**CNPJ:** 08.184.442/0001-47

**Contratada:** TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA SECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

**Licitação:** TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020

**Situação da Obra:** CONCLUÍDA.

**Responsável Técnico:** Engº Civil THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO


**CREA:** 2101646943 - RN

Atestamos para os devidos fins que, a empresa TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, inscrita sob o CNPJ nº 09.580.934/0001-14, CREA-RN nº 0000006118-RN, localizada na Av. Miguel Castro, 836, Lagoa Nova, Natal/RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Guamaré, inscrita sob o CNPJ nº 08.184.442/0001-47, no período de 11 de Agosto de 2020 a 09 de Junho de 2021, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Thiago Garcia dos Santos Paes Barreto, CREA/RN nº 2101646943, os SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA SECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, conforme ART de Execução Nº RN20210389610 (COMPLEMENTAR à RN20200350578), e a Fiscalização sob responsabilidade do Engenheiro Civil Felipe Augusto Sousa Cândido, CREA/RN nº 210770715-4, ART de Fiscalização Nº RN20210389611 (COMPLEMENTAR à RN20200350299).

Foram executados os seguintes serviços:

| Discriminação dos Serviços   | FÍSICO |                     |
|--|--------|---------------------|
|  | Unid.  | EXECUTADO ACUMULADO |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |        |                     |
| REGULARIZAÇÃO DE OBRA  | vb     | 1,00                |
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  | m²     | 6,00                |
| TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X                                  | m²     | 302,50              |
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ARAME FARPADO EM ESTACA   | m      | 550,00              |
| CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO   | m²     | 423,26              |
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m      | 31,80               |
| <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>  |        |                     |

A

  
 Felipe Augusto Sousa Cândido  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN - 210770715-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382777/2021, em 11/08/2021 emitida



Certidão nº 1382777/2021

11/08/2021, 11:35

Chave de Impressão: C6c7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 9 folhas





|  |     |        |
|--|-----|--------|
| CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018   | und | 0,00   |
| DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO   | m   | 90,00  |
| <b>TRABALHOS EM TERRA</b>  |     |        |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016  | m³  | 85,12  |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE  | m³  | 1,41   |
| ATERRO COM EMPRÉSTIMO SEM APILOAMENTO AF_11/2014   | m³  | 875,71 |
| ATERRO MANUAL COM ARGILA OU BARRO E APILOADO COM SOQUETE. R_11/2019  | m³  | 483,23 |
| REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | m³  | 20,99  |
| <b>FUNDAÇÕES</b>   |     |        |
| CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO   | m³  | 2,18   |
| EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4   | m³  | 33,60  |
| <b>ESTRUTURAS</b>  |     |        |
| <b>CONCRETO ARMADO</b>   |     |        |
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017   | m³  | 6,18   |
| CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016  | m   | 44,40  |
| <b>LAJES</b>   |     |        |
| LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.   | m²  | 25,78  |
| <b>VERGAS E CONTRA-VERGAS</b>  |     |        |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  | m   | 6,00   |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016   | m   | 3,50   |
| <b>ALVENARIAS</b>  |     |        |
| EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)  | m³  | 94,11  |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m²  | 104,92 |
| <b>PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTOS</b>   |     |        |
| <b>INTERTRAVADOS</b>   |     |        |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015   | m²  | 787,89 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015  | m²  | 608,85 |
| <b>TÁTIL</b>   |     |        |
| PISO TÁTIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3 cm   | m²  | 0,00   |

Felipe Augusto Sousa Cândido  
Engenheiro Civil  
CREA/RN - 210770718-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382777/2021, em 11/08/2021, emitida



Certidão nº 1382777/2021  
11/08/2021, 11:35  
Chave de Impressão: C6c7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 9 folhas





| REVESTIMENTOS  |    |          |
|--|----|----------|
| CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   | m² | 599,44   |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                    | m² | 562,52   |
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36,92    |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015   | m² | 25,78    |
| REVESTIMENTOS PISOS  |    |          |
| LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016  | m² | 1.116,32 |
| PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018   | m² | 1.116,32 |
| PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO   | m² | 973,80   |
| REVESTIMENTOS PAREDES  |    |          |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  | m² | 36,92    |
| IMPERMEABILIZAÇÕES   |    |          |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018  | m² | 10,40    |
| PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018  | m² | 10,40    |
| RODAPÉ   |    |          |
| RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm   | m  | 7,20     |
| COBERTURA  |    |          |
| FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015                           | m² | 8,06     |
| TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO  | m² | 8,06     |

A

*Felipe Augusto Sousa Cândido*  
Engenheiro Civil  
CREA/RN - 210770718-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382777/2021, em 11/08/2021 em



Certidão nº 1382777/2021  
11/08/2021, 11:35  
Chave de Impressão: C6c7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 9 folhas





|  |     |       |
|--|-----|-------|
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m²  | 1,25  |
| CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                   | m²  | 1,66  |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014    | m²  | 1,66  |
| CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.   | m   | 9,90  |
| RUFO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COM L=25cm E ESP.=3,0cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3)  | m   | 7,85  |
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  | m   | 6,00  |
| <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>  |     |       |
| <b>PONTOS DE ÁGUA/ESGOTO</b>   |     |       |
| PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014  | und | 5,00  |
| PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R_05/2019   | und | 1,00  |
| PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES   | pt  | 2,00  |
| PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES   | pt  | 2,00  |
| PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 75 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES   | pt  | 2,00  |
| PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES  | pt  | 2,00  |
| <b>TUBOS</b>   |     |       |
| TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P   | m   | 30,00 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | m   | 25,00 |
| <b>REGISTROS</b>   |     |       |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  | und | 3,00  |
| <b>LOUÇA</b>   |     |       |
| VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016  | und | 2,00  |

A

*Felipe Augusto Sousa Cândido*  
Engenheiro Civil  
CREA/RN - 210770718-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382777/2021, em 11/08/2021 emitida



Certidão nº 1382777/2021  
11/08/2021, 11:35  
Chave de Impressão: C6c7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 9 folhas





|   |     |       |
|---|-----|-------|
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013         | und | 2,00  |
| <b>TORNEIRAS/CAIXAS/RALOS</b>   |     |       |
| TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | und | 2,00  |
| TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | und | 1,00  |
| CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P   | und | 2,00  |
| <b>FOSSA/SUMIDOURO/CAIXAS DE INSPEÇÃO</b>   |     |       |
| TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018   | und | 1,00  |
| SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018  | und | 2,00  |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | und | 5,00  |
| <b>ACESSÓRIOS</b>   |     |       |
| SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   | und | 2,00  |
| ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA   | m²  | 0,48  |
| PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S   | m   | 3,40  |
| PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   | und | 2,00  |
| PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   | und | 0,00  |
| <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |     |       |
| <b>LUMINÁRIAS/LÂMPADAS</b>  |     |       |
| LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017  | und | 1,00  |
| LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017   | und | 2,00  |
| REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W  | und | 0,00  |
| LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR REV. 01 | und | 18,00 |
| LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017  | und | 0,00  |
| REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR  | und | 18,00 |
| <b>PONTOS DE ENERGIA</b>  |     |       |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Felipe Augusto Souza Cândido  
Engenheiro Civil  
CREA/RN - 21077018-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382777/2021, em 11/08/2021 emitida



Certidão nº 1382777/2021  
11/08/2021, 11:35  
Chave de Impressão: C6c7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 9 folhas





|  |     |        |
|--|-----|--------|
| PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016             | und | 2,00   |
| PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 5,00   |
| PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016   | und | 1,00   |
| PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016   | und | 2,00   |
| <b>CAIXAS</b>  |     |        |
| CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA   | und | 14,00  |
| <b>QUADROS</b>   |     |        |
| QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO       | und | 1,00   |
| <b>REDE DE ENTRADA/POSTES</b>  |     |        |
| REDE ENTRADA TRIFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO  | und | 1,00   |
| POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. INC_11/2018                           | und | 6,00   |
| POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE ESCAVACÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2019  | und | 9,00   |
| BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4", P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | und | 18,00  |
| <b>ELETRODUTO/FIOS</b>   |     |        |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | m   | 332,47 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | m   | 100,00 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | m   | 50,00  |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | m   | 997,41 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | m   | 200,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | m   | 100,00 |

A

*Felipe Augusto Souza Cândido*  
Engenheiro Civil  
CREA RN - 210770718-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382777/2021, em 11/08/2021, emitida



Certidão nº 1382777/2021  
11/08/2021, 11:35  
Chave de Impressão: C6c7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 9 folhas





|  |     |        |
|--|-----|--------|
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | m   | 0,00   |
| <b>DISJUNTORES</b>   |     |        |
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | und | 5,00   |
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | und | 2,00   |
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | und | 0,00   |
| <b>ESQUADRIAS</b>  |     |        |
| <b>PORTAS DE MADEIRA</b>   |     |        |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 2,00   |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 1,00   |
| <b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>   |     |        |
| JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m²  | 1,05   |
| <b>METALON</b>   |     |        |
| GRADE EM METALON   | m²  | 0,00   |
| <b>PINTURA</b>   |     |        |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | m²  | 86,84  |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | m²  | 463,47 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m²  | 10,40  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | m²  | 463,47 |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | m²  | 25,78  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | m²  | 25,78  |
| PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS   | m²  | 624,29 |
| PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO   | m²  | 0,00   |
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020  | m²  | 112,38 |
| CAIACAO EM MEIO FIO  | m²  | 0,00   |
| <b>INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO</b>   |     |        |
| EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO   | und | 1,00   |

A

Felipe Augusto Sousa Cândido  
Engenheiro Civil  
CREA/RN - 210770718-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382777/2021, em 11/08/2021



Certidão nº 1382777/2021  
11/08/2021, 11:35  
Chave de Impressão: C6c7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 9 folhas





|  |     |          |
|--|-----|----------|
| EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO  | und | 1,00     |
| <b>DRENAGEM QUADRA POLIESPORTIVA</b>   |     |          |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016  | m³  | 20,00    |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m²  | 50,00    |
| CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                   | m²  | 55,00    |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014    | m²  | 55,00    |
| LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016  | m²  | 20,00    |
| PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018   | m²  | 20,00    |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P   | m   | 10,00    |
| TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA   | m²  | 13,80    |
| <b>DIVERSOS</b>  |     |          |
| ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM           | m²  | 783,97   |
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016  | m   | 634,04   |
| LIMPEZAGERAL   | m²  | 4.232,64 |
| APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017   | m²  | 961,79   |
| TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M²), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM   | m²  | 961,79   |
| REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL)   | par | 2,00     |
| TRAVES P/ FUTEBOL SOÇAITE 4M, TUBO 4", DESMONTÁVEL, MED.EXT.4X2,2M (COD.4043)  | par | 2,00     |
| GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"   | m²  | 30,20    |
| TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)   | m   | 20,80    |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME RECOMENDAÇÃO TC - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 036.076/2011-2  | und | 1,00     |

Felipe Augusto Souza Cândido  
Engenheiro Civil  
CREA/RN - 210770718-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382777/2021, em 11/08/2021



Certidão nº 1382777/2021

11/08/2021, 11:35

Chave de Impressão: C6c7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 9 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
 Rua Mons. José Tibúrcio, 923 | Centro | Guamaré/RN  
 CEP: 59598-000 | CNPJ Nº 08.184.442/0001-47





Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Guamaré/RN, 19 de Julho de 2021.

  
 ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URB.  
 CPF: 084.465.484-10

  
 Felipe Augusto Sousa Cândido  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN - 210770715-4  
 FELIPE AUGUSTO SOUSA CÂNDIDO  
 Eng. Civil – CREA 210770715-4 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1382777/2021, em 11/08/2021 emitida



Certidão nº 1382777/2021  
 11/08/2021, 11:35

Chave de Impressão: C6c7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 9 folhas

